

02.13-13 elhárul

Készítette:		Ellenőrzte:
Készítve:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:
Dátum:		Ellenőrzve:

Név :kecskéd Község Önkormányzata

Cím :2852 Kecskéd Vasúrt u 105.

Kelt: 2021 év 08 hó 02 nap

A munka leírása:

Általános iskola udvarán, konténer tanterem  
alapzatának kivitelezési munkái, árajánlat.

Készítette :Varsányi János

0

**Költségvetés összesítő**

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	246.100	466.522
2.1 Anyagkezelési ksg. vet. alap	246.100	
2.4 Bruttó fedezet vetítési alap		466.522
3.1 Anyag és munkadíj összesen	712.622	
4.1 Tartalékkeret vetítési alap	712.622	
5.1 ÁFA vetítési alap		712.622
5.2 ÁFA	27%	192.408
6. A munka ára		905.030

**Varsányi-Bau Kft.**

2852 Kecskéd, Tó u. 23.

Adószám: 23900932-2-11

*Varsányi János*  
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Konténer Terem alagszárnyának kivitelezése 2021 08 02	Normaidő	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
1	01-03-001 Fejtett föld járműre rakás, elszállítása, I-III. talajosztályban. 36 m3		0,7	0	2.450	0	88.200
2	01-03-002 Tükör készítés, föld kiemelés sík felülete gépi erővel. 76,68 m2		0,4	0	1.400	0	107.352
3	01-08-002 Döngölés kézi döngölővel, III. talajosztály 38 m3		0,64	500	2.240	19.000	85.120
4	K06-00-001 Közuzalék terítése, 0/32 -es zúzottkő. 30 m3		1,2	5.700	4.200	171.000	126.000
5	K06-00-002 Közuzalék terítése, 0/20 -as zúzottkő. 8 m3		1,2	5.700	4.200	45.600	33.600
6	K06-00-003 Meder lapok elhelyezése. 40x40 -es 10 cm vastag. 15 db		0,5	700	1.750	10.500	26.250
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>246.100</b>	<b>466.522</b>